

# **Straatwerkplan Voor aannemer en onderaannemer**

(hoort bij CROW-publicatie 282 'Mechanisch aanbrengen elementenverharding')

Projectnaam: Oosterweed fase 1	Projectnr:170109
Opdrachtgever: Heijmans Wegenbouw Noord West	
Naam aannemer: Nota      Uitvoerder: H. Rienstra	Projectleider: T nota

In het straatwerkplan is rekening gehouden met de informatie die in de contracteringfase is aan gereikt.

## **Planning:**

Na afroep uitvoerder gaan wij de onderbaan die geprofileerd is op 3-/3+cm, afrijen met leveler. Nieuw te leveren stenen worden door de opdrachtgever geleverd in Mach. Pakket en worden door ons Mach. aangebracht.

Verwerken van bestaande BSS deze worden met de stenenlegger in pakket gelegd en mech. Teruggelegd.

## **Toelichting**

De bij te voeren planning van het straatwerk dient ten minste te bevatten:

- De bij 1.3 van de publicatie genoemde essentiële factoren ( zoals profileren onderbaan, maatverschillen, dichten voegen, aanlevering en afroep materialen, Levertijden en opslag:
- Inzet mechanische hulpmiddelen met bijbehorend personeel voor resthandwerk.

## **Afweging mechanisch versus handmatig**

Het aanbrengen van de volgende elementenverharding zal mechanisch plaatsvinden:

Werkzaamheid	Reden	Norm*
Trottoirband 18/20	geen	
Opsluitband 10x20	Geen	
Gazonband 12x25	Geen	
Geleideband 50/20x25	Geen	
Inritbanden 50x20x50	Geen	
Tegels 30x30x4,5	Geen	
Tegels 40x60x5	Geen	
BSS keperverband rijweg	Geen	
BSS elleboogverband PV	Geen	
Dubbelkl halfsteenverband voetpaden	Geen	

Na een zorgvuldige afweging is het aanbrengen van de volgende elementenverharding **niet-mechanisch** mogelijk.

Werkzaamheid	Reden	Norm*
Molgoot	Toegestaan	
Kantsteen	Toegestaan	
Markering parkeervakken	Toegestaan	
Passteen	Toegestaan	
Passtrook parkeervakken	Toegestaan	< 10m <sup>2</sup> wisseling verband
Drempels	Toegestaan	
Markering parkeervakken en drempels	Toegestaan	
Dubbelklinker steeg tussen Theo Thijssenweg nr. 20 en 22	Twee zijdig besloten	< 6.00M
Dubbelklinker talud doorsteek tussen de rijbaan en het voetpad Vasalis Boulevard t.h. van nr. 31 – 33 en 9	Talud	> 5%

\* De daarbij te hanteren norm fysieke belasting (omgerekend uit CROW- publicatie 282)

Rev.	Datum	Omschrijving	Gezien	Par.	Status
1.1	28-05-2010	Aanpassing na overleg 27-05-2010	Aannemer/opdrachtgever of onderaannemer	BB	Definitief